

令和2年度実施 別海町橋梁点検結果一覧表

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁名	路線名	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設 年度	供用年	点検記録 判定区分
1	0181	神風連橋	根室中部22号幹線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	18.50	8.00	7.00	1979	42	Ⅱ
2	0282	報徳橋	上春別南6号線	1	PC橋	プレテン中空床版	25.80	8.70	7.50	1993	28	I
3	0301	タ立橋	上春別南15号線	1	鋼溶接橋	I桁（合成）	29.60	7.00	6.00	1977	44	Ⅲ
4	0302	紅葉橋	上春別南15号線	1	鋼溶接橋	I桁（合成）	25.64	7.00	6.00	1986	35	I
5	0331	英春橋	上春別42線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	15.44	7.50	6.50	1972	49	Ⅲ
6	0341	白妙橋	上春別原野54線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	21.60	7.00	6.00	1974	47	I
7	0342	宝栄橋	上春別原野54線	2	H型鋼	H形鋼（合成）	40.90	7.00	6.00	1973	48	I
8	0401	玉沢橋	上春別南12号線	1	鋼溶接橋	I桁（合成）	31.90	8.70	7.50	1986	35	I
9	0403	小野沼橋	上春別南12号線	1	PC橋	プレテン中空床版	21.80	8.20	7.00	1985	36	I
10	0511	恩根別川橋	上春別南17号線	1	鋼溶接橋	I桁（合成）	29.90	7.70	6.50	1988	33	I
11	0521	宝橋	上風連北19号線	1	PC橋	ポステン中空床版	28.80	8.70	7.50	2006	15	I
12	1111	新酪栄橋	根室中部1号幹線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	25.46	7.30	6.50	1976	45	I
13	1191	新高橋	本別誘導線	1	鋼溶接橋	I桁（合成）	30.50	6.36	5.50	1969	52	Ⅲ
14	1201	霞橋	床丹第2地区第1号幹線	1	PC橋	プレテン床版	10.54	8.50	7.50	1957	64	I
15	1202	虹橋	床丹第2地区第1号幹線	1	PC橋	プレテン床版	10.54	8.50	7.50	1957	64	Ⅱ
16	1203	緑橋	床丹第2地区第1号幹線	1	PC橋	プレテン床版	10.54	8.50	7.50	1957	64	Ⅱ
17	1204	茜橋	床丹第2地区第1号幹線	1	RC橋	RC溝橋（BOXカルバート）	4.40	8.50	7.50	1957	64	I
18	1321	北春橋	根室中部35号幹線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	20.50	8.00	7.00	1979	42	Ⅲ
19	1361	紅の橋	床丹第2地区第15号線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	17.44	6.50	5.50	1982	39	I
20	1371	第1大成橋 （大成橋）	上春別地区56線	1	PC橋	プレテン中空床版	12.40	8.70	7.50	2002	19	I

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁名	路線名	径間数	上部形式 1	上部形式 2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設 年度	供用年	点検記録 判定区分
21	1401	山下橋	根室中部1-2号主要幹線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	15.50	8.00	7.00	1979	42	I
22	1491	森末橋	中春別小野沼公園線	1	PC橋	プレテン中空床版	22.80	8.70	7.50	1986	35	I
23	1531	東風連第1号橋（第1号橋）	泉川第1地区東7号線	1	PC橋	プレテン床版	6.40	4.80	4.00	1963	58	Ⅲ
24	1532	風連第2号橋（第2号橋）	泉川第1地区東7号線	1	PC橋	プレテン床版	8.50	4.80	4.00	1962	59	Ⅲ
25	1591	小川橋	上春別45線	1	PC橋	プレテン中空床版	19.50	8.70	7.50	2006	15	I
26	1701	酪進橋	上春別南3号線	1	鋼溶接橋	I桁（合成）	26.00	8.70	7.50	1987	34	I
27	1702	開進橋	上春別南3号線	1	鋼溶接橋	I桁（合成）	28.60	8.70	7.50	1992	29	I
28	1781	共栄橋	西別15線	1	鋼溶接橋	I桁（合成）	31.70	6.50	5.50	1982	39	I
29	1811	甦神橋	別海西部南1号線	2	H型鋼	H形鋼（合成）	41.40	8.00	7.00	1971	50	I
30	1812	第2大成橋（大成橋）	別海西部南1号線	1	鋼溶接橋	I桁（合成）	21.70	8.00	7.00	1974	47	Ⅲ
31	1813	菊野橋	別海西部南1号線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	16.50	8.00	7.00	1976	45	I
32	1814	春栄橋	別海西部南1号線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	16.50	8.00	7.00	1973	48	I
33	1831	上風連橋	西春別茶内線	1	鋼溶接橋	I桁（合成）	32.80	6.70	5.50	1987	34	I
34	2051	南本別橋	上春別地区北7号線	1	PC橋	プレテン中空床版	11.94	8.70	7.50	1997	24	I
35	2371	浄美橋	根室中部5号主要幹線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	23.40	8.00	7.00	1978	43	I
36	2372	新酪大橋	根室中部5号主要幹線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	17.60	7.30	6.50	1976	45	Ⅱ
37	2431	大澤橋	中西別47線	1	PC橋	PC桁橋（その他）	14.54	8.70	7.50	1989	32	I
38	2441	かみの橋	中春別28線	1	PC橋	プレテン中空床版	21.80	7.70	6.50	1990	31	I
39	2511	第1床丹橋	別海中春別線	1	鋼溶接橋	I桁（合成）	24.70	8.70	7.50	1988	33	I
40	2513	いこい橋	別海中春別線	1	鋼溶接橋	I桁（非合成）	23.50	8.00	7.00	1973	48	Ⅲ
41	2514	春絵橋	別海中春別線	2	鋼溶接橋, 鋼溶接橋	I桁（合成）, I桁（合成）	71.90	7.50	6.50	1974	47	Ⅱ

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁名	路線名	径間数	上部形式 1	上部形式 2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設 年度	供用年	点検記録 判定区分
42	2515	松栄橋	別海中春別線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	16.50	8.00	7.00	1974	47	I
43	2521	協酪橋	中西別54線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	23.60	8.50	7.50	1982	39	Ⅱ
44	2531	春川橋	美原地区北幹線	1	P C橋	プレテン中空床版	11.56	8.20	7.00	1997	24	I
45	2541	中央橋	美原地区中央幹線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	18.50	8.00	7.00	1979	42	Ⅱ
46	2571	美原中央橋	根室中部38号幹線	1	鋼溶接橋	I 桁（合成）	26.70	8.20	7.00	1978	43	Ⅱ
47	2691	平糸橋	床丹第1地区第15号幹線	1	鋼溶接橋	I 桁（非合成）	35.00	8.70	7.50	2006	15	I
48	2751	泉橋	西別24線	1	鋼溶接橋	I 桁（合成）	28.20	8.70	7.50	1996	25	I
49	2761	高丘橋	中西別高丘線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	19.75	8.70	7.50	1992	29	Ⅲ
50	2762	弥栄橋	中西別高丘線	1	P C橋	プレテン中空床版	14.96	8.70	7.50	1995	26	I
51	2861	鎌田橋	本別柏野線	1	P C橋	プレテン床版	12.54	8.00	7.00	1979	42	I
52	2911	光栄橋	西春別北9号線	1	鋼溶接橋	I 桁（合成）	38.80	8.70	7.50	2000	21	I
53	2921	そうあん橋	上西別地区幹線	1	P C橋	プレテン中空床版	21.00	8.70	7.50	1999	22	I
54	2922	北鳴橋	上西別地区幹線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	16.60	8.70	7.50	1982	39	I
55	2931	高三橋	上春別37線	1	P C橋	P C 床版橋その他	6.40	5.30	4.50	1967	54	Ⅱ
56	2951	常盤橋	上春別50線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	20.80	8.70	7.50	1988	33	Ⅲ
57	3011	不二岡橋	根室中部31号幹線	1	鋼溶接橋	I 桁（合成）	25.90	8.20	7.00	1978	43	I
58	3021	昭和大橋	西別14線	1	鋼溶接橋	I 桁（合成）	32.10	8.50	7.50	1982	39	I
59	3111	吹雪橋	根室中部8号支線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	22.50	6.50	5.50	1982	39	Ⅱ
60	3142	高野橋	中春別南18線	1	P C橋	プレテン中空床版	19.06	8.70	7.50	1993	28	I
61	3161	豊松橋	平糸地区29線	1	P C橋	プレテンT桁	20.30	7.20	6.00	2005	16	I
62	3181	中島大橋	中島地区中央幹線	1	鋼溶接橋	I 桁（合成）	31.70	8.00	7.00	1978	43	Ⅱ

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁名	路線名	径間数	上部形式 1	上部形式 2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設 年度	供用年	点検記録 判定区分
63	3182	ふ化場橋	中島地区中央幹線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	15.60	8.20	7.00	1980	41	I
64	3221	熊の巣橋	根室中部7-2号幹線	1	鋼溶接橋	I 桁（合成）	26.70	8.00	7.00	1978	43	Ⅱ
65	3301	進橋	西春別南9号線	1	鋼溶接橋	I 桁（合成）	27.35	7.00	6.00	1978	43	Ⅲ
66	3305	西風連橋	西春別南9号線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	20.50	7.00	6.00	1973	48	I
67	3311	拓栄橋	西春別中西別線	1	鋼溶接橋	I 桁（合成）	21.55	8.70	7.50	1984	37	I
68	3451	第3菊水橋 (菊水橋)	中春別15線	1	PC橋	プレテン中空床版	21.44	8.70	7.50	1993	28	I
69	3452	宮下橋	中春別15線	1	鋼溶接橋	I 桁（合成）	27.00	8.70	7.50	1993	28	I
70	3461	菊水大沢橋 (大沢橋)	中春別16線	1	H型鋼	H形鋼（不明）	16.45	5.80	5.00	1973	48	Ⅱ
71	3541	栄根橋	上春別南16号線	1	PC橋	ポステン中空床版	29.30	8.70	7.50	1999	22	I
72	3542	第2恩根内橋	上春別南16号線	1	PC橋	プレテン中空床版	17.64	8.70	7.50	1997	24	I
73	3601	本別橋	本別北9号線	1	鋼溶接橋	I 桁（合成）	44.20	8.70	7.50	1996	25	I
74	3631	福寿橋	根室中部8号幹線	1	PC橋	プレテン中空床版	16.64	8.70	7.50	2002	19	I
75	3652	宮坂橋	根室中部2号主要幹線	1	PC橋	プレテン床版	12.54	8.00	7.00	1979	42	Ⅱ
76	3653	小島橋	根室中部2号主要幹線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	21.50	8.00	7.00	1980	41	I
77	3711	福島橋	西福島南12号線	1	PC橋	プレテン中空床版	19.71	8.70	7.50	1989	32	Ⅱ
78	3712	左京橋	西福島南12号線	1	RC橋	RC溝橋（BOXカル パート）	4.60	8.70	7.50	1974	47	I
79	3761	代護橋	中西別52線	1	鋼溶接橋	I 桁（合成）	25.42	7.00	6.00	1977	44	Ⅱ
80	3812	清祥橋	上春別南6号40線	1	PC橋	ポステン中空床版	27.90	8.70	7.50	2006	15	I
81	3861	43線橋	中西別43線	2	鋼溶接橋	I 桁（合成）	57.70	7.30	6.50	1974	47	I
82	3862	栄光橋	中西別43線	1	PC橋	プレテン床版	11.44	8.00	7.00	1982	39	I
83	4131	旭橋	別海旭町29線	2	鋼溶接橋	I 桁（合成）	74.30	11.00	10.00	1982	39	I

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁名	路線名	径間数	上部形式 1	上部形式 2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設 年度	供用年	点検記録 判定区分
84	4401	富岡橋	西別地区1号幹線	2	鋼（鉄）リ バット橋	I 桁（非合成）	50.00	6.30	5.50	1975	46	Ⅱ
85	4402	新生橋	西別地区1号幹線	2	鋼（鉄）リ バット橋	I 桁（非合成）	50.00	6.30	5.50	1972	49	Ⅲ
86	4431	恩根内橋	上春別南51号線	1	H型鋼	H形鋼（非合成）	18.70	4.50	4.20	1980	41	Ⅱ
87	4631	新昭和橋	根室中部16号幹線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	21.60	7.30	6.50	1976	45	I
88	4661	鷹美橋	根室中部2 1 号幹線	1	鋼溶接橋	I 桁（合成）	25.70	8.00	7.00	1978	43	Ⅱ
89	5081	上西丸別橋	根室中部27-1号幹線	1	PC橋	プレテン中空床版	16.70	8.70	7.50	1998	23	I
90	5251	関南橋	根室中部7-1号幹線	1	鋼溶接橋	I 桁（合成）	36.00	8.00	7.00	1979	42	Ⅱ
91	5431	朝霧橋	根室中部4 3号幹線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	20.50	8.00	7.00	1982	39	Ⅱ
92	5501	南9号橋	上春別南9号56線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	15.50	7.50	6.50	1983	38	I
93	5581	春美橋	根室中部4 4号幹線	1	鋼溶接橋	I 桁（合成）	28.50	8.00	7.00	1983	38	I
94	5582	春陽橋	根室中部4 4号幹線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	18.70	8.00	7.00	1983	38	I
95	6011	富岡1 1 線橋	中春別西1 1 線	1	鋼溶接橋	I 桁（合成）	28.20	6.00	5.00	1978	43	Ⅱ
96	6181	中西別1号橋 （1号橋）	中西別48線	1	PC橋	PC 床版橋その他	5.82	6.00	5.00	1978	43	I
97	6531	豊穰橋	美原地区1号幹線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	19.50	8.00	7.00	1980	41	I
98	6532	美原新生橋 （新生橋）	美原地区1号幹線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	23.50	8.00	7.00	1980	41	Ⅱ
99	6641	中之川橋	中西別上風連線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	8.40	10.00	9.00	1983	38	I
100	6642	西矢臼別橋 （矢臼別橋）	中西別上風連線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	12.46	9.75	9.00	1968	53	Ⅱ
101	7331	第1香川橋 （香川橋）	上風連香川線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	20.60	8.00	7.00	1981	40	Ⅲ
102	7332	徳せん橋	上風連香川線	1	H型鋼	H形鋼（合成）	18.50	8.00	7.00	1980	41	I